Планирование и выполнение капитального ремонта электросетевых объектов филиалов МЭС АО "Волгоградоблэлектро"

Вид ремонта	филиал	Выполнение ремонтной программы, физ.ед. за 2016 год			Выполнение ремонтной программы, физ.ед. за 2017 год			Выполнение ремонтной программы, физ.ед. за 2018 год			Выполнение ремонтной программы, физ.ед. за 2019 год			Выполнение ремонтной программы, физ.ед. за 2020 год			План на 2021 год шт/м			
		план года шт/м	факт года шт/м	выполнение по видам ремонта, %	план года шт/м	факт года шт/м	выполнение по видам ремонта, %	план года шт/м	факт года шт/м	выполнение по видам ремонта, %	план года шт/м	факт года шт/м	выполнение по видам ремонта, %	план года шт/м	факт года шт/м	выполнение по видам ремонта, %				
Комплексный ремонт РП 6/10 кВ	Пригородные МЭС	1	1	100%			111%			100%	2	2	129%	1	1	100%				
	Камышинские МЭС	3	3		6	7		1	1		3	3							1	
	Михайловские МЭС				1	1		1	1											
	Северные МЭС							1	1											
	Жирновские МЭС										1	2								
	Заволжские МЭС				1	1					1	2							2	2
	Суровикинские МЭС	1	1		1	1		2	2									1	1	
	Влжские МЭС																			
Итого	5	5	9	10	5	5	7	9	4	4	6									
Комплексный ремонт ТП 6/10/ кВ	Пригородные МЭС	12	12	104%	8	8	104%	4	4	103%	0	1	134%	17	17	100%	25			
	Камышинские МЭС	40	41		21	22		39	40		21	25		27	27		30			
	Михайловские МЭС	7	7		1	1		14	15		1	4		6	6		11			
	Северные МЭС	4	4					10	10		3	5		24	24		19			
	Жирновские МЭС	9	10		10	10		7	7		15	17		16	16		10			
	Заволжские МЭС	1	1		1	1		1	2		2	3		12	12		2			
	Суровикинские МЭС	10	11		7	8		14	14		5	8		14	14		10			
	Влжские МЭС																27			
Итого	83	86	48	50	89	92	47	63	116	116	134									
Капитальный ремонт ВЛ-6/10-0,4 кВ	Пригородные МЭС	56 050	56 180	100%	52 420	52 420	102%	35 979	35 979	101%	28 691	28 725	100%	39 871	39 871	100%	48 230			
	Камышинские МЭС	40 115	40 130		30 939	30 939		14 178	14 221		23 076	23 076		34 648	34 648		16 690			
	Михайловские МЭС	117 700	117 740		58 947	60 272		70 100	70 360		66 077	66 150		36 871	36 871		60 917			
	Северные МЭС	80 200	80 220		55 820	57 525		56 616	57 050		59 609	59 819		79 912	79 912		69 750			
	Жирновские МЭС	55 150	55 150		22 090	23 230		38 397	38 496		40 889	40 939		49 360	49 360		40 760			
	Заволжские МЭС	51 400	51 420		38 101	39 079		69 198	70 092		33 703	34 151		70 568	70 568		61 735			
	Суровикинские МЭС	31 030	31 042		74 509	77 284		29 000	29 174		40 383	40 693		20 127	20 127		27 966			
	Влжские МЭС																26 260			
Итого	431 645	431 882	332 826	340 749	313 468	315 372	292 428	293 553	331 357	331 357	352 308									

Вид ремонта	филиал	Выполнение ремонтной программы, физ.ед. за 2016 год			Выполнение ремонтной программы, физ.ед. за 2017 год			Выполнение ремонтной программы, физ.ед. за 2018 год			Выполнение ремонтной программы, физ.ед. за 2019 год			Выполнение ремонтной программы, физ.ед. за 2020 год			План на 2021 год шт/м
		план года шт/м	факт года шт/м	выполнение по видам ремонта, %	план года шт/м	факт года шт/м	выполнение по видам ремонта, %	план года шт/м	факт года шт/м	выполнение по видам ремонта, %	план года шт/м	факт года шт/м	выполнение по видам ремонта, %	план года шт/м	факт года шт/м	выполнение по видам ремонта, %	
Капитальный ремонт КЛ-6/10-0,4 кВ	Пригородные МЭС			100%			102%	654	654	101%	546	546	101%			100%	
	Камышинские МЭС	2 700	2 700		3 100	3 164		15 900	15 976		2 995	3 015		17 519	17 519		3 690
	Михайловские МЭС	1 030	1 030		2 150	2 150		3 700	3 791		420	420		10 938	10 938		440
	Северные МЭС	750	750		1 535	1 535		650	650		1 080	1 080		2 527	2 527		250
	Жирновские МЭС	867	900		2 286	2 286		2 957	2 957		1 356	1 356		4 394	4 394		1 570
	Заволжские МЭС	465	470		600	600						30		680	680		
	Суровикинские МЭС	2 370	2 370		1 790	1 910		5 500	5 582		330	340		795	795		
	Влжские МЭС																17 360
Итого	8 182	8 220	11 461	11 645	29 361	29 610	6 727	6 787	36 853	36 853	23 310						

1. Графиками капитального ремонта расширения пропускной способности и увеличение резерва мощности для присоединения потребителей не планируется.

2. При выполнении капитального ремонта расширения пропускной способности и увеличение резерва мощности для присоединения потребителей не производилось.

3. Согласование графиков капитального ремонта с системным оператором не требуется.

4. Ограничение мощности и электроэнергии, поставяемой потребителям по основным сечениям электрической сети, при ремонтных работах не производится.