Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Период: 01.01.2020-31.01.2020

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до		Фактическая продолжительность				Краткое содержание	Выполняемая работа
			начало		окончание				начало		окончание			
2	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	13.01.2020	14:00	13.01.2020	17:00			13.01.2020	14:12	13.01.2020	18:29	ВЛ-10кВ №29 Городская 2-10 отпайка 7 в ремонт	Перемонтаж высоковольтного учета
3	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	09.01.2020	09:00	24.01.2020	17:00			16.01.2020	08:14	16.01.2020	19:48	ф. 51 ПС Гидролизная в ремонт	Кап. ремонт КЛ-6кВ
4	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	13.01.2020	14:00	13.01.2020	17:00			13.01.2020	14:30	13.01.2020	16:05	КТП-199 Л-29 ПС "ГОРОДСКАЯ-2"в ремонт для ТО оборудования	Т/О оборудования
5	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	14.01.2020	09:00	14.01.2020	17:00			15.01.2020	10:16	15.02.2020	16:00	ТП-800 (Л10 РП-1) в ремонт для ТО оборудования РУ. 0,4 кВ, Т1, Т2.	ТО оборудования РУ. 0,4 кВ, Т1, Т2.
6	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	16.01.2020	13:00	16.01.2020	17:00			16.01.2020	15:05	16.01.2020	16:32	ТП-803(Л-10 РП-1) РУ-6/0,4кВ Т1,Т2 в ремонт для Т/О оборудования	ТО оборудования
7	Пригородные МЭС	Городищенский участок	10.01.2020	09:00	10.01.2020	17:00			10.01.2020	10:45	10.01.2020	17:45	КВЛ-6кВ от ТП-2092 яч №5 до ТП-15 яч №4	Для ремонта электрооборудования в ТП-
9	Пригородные МЭС	Городищенский участок	10.01.2020	09:00	10.01.2020	14:00			10.01.2020	09:44	10.01.2020	12:40	Т-2 в ТП-9	Замена силового тр-ра Т-2 в ТП-9
10	Суровикинские МЭС	Нижний Чир	13.01.2020	11:00	13.01.2020	16:00			13.01.2020	11:00	13.01.2020	16:00	ПС Чирская-110/10 ВЛ-10кВ №4	Профвосстановление РЗиА и техническое обслуживание
11	Пригородные МЭС	Ерзовский участок	13.01.2020	09:00	13.01.2020	17:00			13.01.2020	10:03	13.01.2020	16:48	В-10кВ яч. №7 ПС"К-1"	Для тех.обслуживания и испытания В-10кВ №7 ПС"К-1".
12	Заволжские МЭС	Николаевский участок	13.01.2020	09:30	13.01.2020	12:00			13.01.2020	09:45	13.01.2020	11:50	ТП-1 (ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Николаевская) оборудование РУ-0,4/10кВ., камеры Т в ремонт, для ТО	ТП-1 техническое обслуживание оборудования РУ-0,4/10кВ., камеры Т
13	Заволжские МЭС	Быковский участок	13.01.2020	09:00	13.01.2020	12:00			13.01.2020	10:10	13.01.2020	13:10	ВЛ-10кВ №23 ПС Головная	ВЛ-10кВ №23 ПС Головная опора 23-2/12 ремонт ЛР ВЛ-10кВ КТП-946
14	Пригородные МЭС	Городищенский участок	13.01.2020	08:00	13.01.2020	17:00			13.01.2020	08:43	13.01.2020	16:32	ВЛ-10 кВ №11 ПС Городище	Ремонт ЛР-ТП-15
15	Заволжские МЭС	Николаевский участок	13.01.2020	14:00	13.01.2020	16:30			13.01.2020	14:15	13.01.2020	16:30	Участок ВЛ-10кВ.№8 от ТП-44 до КРН-2	ВЛ-10кВ.№8 ПС Николаевская оп.8-9/1 ремонт ЛР ТП-36
16	Пригородные МЭС	Котельниковский участок	13.01.2020	13:00	13.01.2020	16:00			13.01.2020	14:12	13.01.2020	15:03	ВЛ-10кВ № 11 ПС Заводская от ТП-46 яч. № 1	Для отключения КЛ-10кВ от ЛР-10 и ЛР-130
17	Заволжские МЭС	Ленинский участок	14.01.2020	14:00	14.01.2020	16:00			14.01.2020	14:17	14.01.2020	15:40	ТП-73 (Л-4 ПС Пойменная)-II СШ-10 кВ яч.6 в ремонт для пересоединения жил кабеля	Пересоединение жил КЛ-10 кВ в яч.6 для совпадения чередования фаз
18	Заволжские МЭС	Ленинский участок	16.01.2020	13:30	16.01.2020	17:00			16.01.2020	13:42	16.01.2020	15:38	ТП-12 (ВЛ-10кВ Л-4 ПС Пойменная) оборудование РУ-0,4 кВ, Т в ремонт для ТО	ТО оборудования РУ-0,4 кВ, Т
19	Михайловские МЭС	Михайловка	15.01.2020	09:00	15.01.2020	13:00			15.01.2020	09:13	15.01.2020	12:07	В 10 кВ яч. №9 ПС Себряковская	Проф. восстановление РЗиА
20	Михайловские МЭС	Михайловка	15.01.2020	13:00	15.01.2020	17:00			15.01.2020	13:16	15.01.2020	16:11	В 10 кВ яч. №17 ПС Себряковская	Проф. восстановление РЗиА
22	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	21.01.2020	09:00	21.01.2020	11:00	21.01.2020	12:00	21.01.2020	10:28	21.01.2020	11:52	ВЛ-6 кВ Л-8 ПС-"Лебяжья" за В-23 в ремонт для ремонта вторичных цепей трансформаторов в ПКУ	ремонта вторичных цепей трансформаторов в ПКУ
21	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	20.01.2020	09:00	22.01.2020	16:00			20.01.2020	16:00	22.01.2020	13:59	яч.№25 в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ "Гидролизная" - ревизия контактных соединений КЛ-6кВ в точке присоединения к нижним втычным контактам яч.25 и профилактические испытания и измерения ВВ-6кВ	Для ревизии контактных соединений КЛ-6кВ в точке присоединения к нижним втычным контактам яч.25 и профилактические испытания и измерения ВВ-
23	Заволжские МЭС	Быковский участок	20.01.2020	07:00	24.01.2020	18:30			20.01.2020	08:05	24.01.2020	18:30	ВЛ-10кВ. №2, 3, 8, 11, 12, ПС Быково кратковременно в резерв, на время оперативных переключений	В ремонт ВЛ-282-110 кВ для тех.обслуживания и замены дефектных изоляторов на опорах 2,31,33,67,72,238.
24	Пригородные МЭС	Городищенский участок	17.01.2020	09:00	17.01.2020	15:00			17.01.2020	09:00	17.01.2020	11:11	КТП-40	Для ремонта силового тр-ра .
26	Заволжские МЭС	Николаевский участок	21.01.2020	13:30	21.01.2020	17:00			21.01.2020	14:00	21.01.2020	16:58	ТП-48 (Л-24 ПС Николаевская) оборудование РУ-10кВ.яч.2, 3. РУ-0,4кВ.; камеры Т, в ремонт для ТО	ТП-48 техническое обслуживание оборудования РУ-10кВ.яч.2, 3. РУ-0,4кВ.; камеры Т.
27	Северные МЭС	Урюпинский участок	20.01.2020	09:00	20.01.2020	16:00			20.01.2020	11:00	20.01.2020	15:36	ВЛ10кВ №23"Урюпинская"	опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ

28	Заволжские МЭС	Николаевский участок	20.01.2020	09:30	20.01.2020	12:00			20.01.2020	10:00	20.01.2020	11:50	ТП-3 (Л-8 ПС Николаевская) оборудование РУ-0,4/10кВ., камеры Т - ТО.	ТП-3 (Л-8 ПС Николаевская) техническое обслуживание оборудования РУ-0,4/10кВ., камеры Т
29	Камышинские МЭС	Камышинский участок	21.01.2020	06:00	21.01.2020	16:00			21.01.2020	06:00	21.01.2020	16:08	ПС Городская яч.№36	Работы по графику ППР на ТП-212
30	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	22.01.2020	12:00	22.01.2020	17:00			22.01.2020	12:43	22.01.2020	16:26	ВЛ-10кВ №9 ПС Краснослободская участок за ЛР-12 в ремонт для ремонта ЛР-67, ТР-ТП-500 и монтажа щита учёта на МТП-500	Ремонт ЛР-67, ТР-ТП-500 и монтаж щита учёта на МТП-500.
31	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	22.01.2020	12:00	22.01.2020	14:00			22.01.2020	13:00	22.01.2020	14:00	КТП-673 ,Т - в ремонт для устранения течи масла из под шпильки трансформатора 0,4кВ фаза	Устранение течи масла из под шпильки трансформатора 0,4кВ фаза
32	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	22.01.2020	14:00	22.01.2020	16:00			22.01.2020	14:40	22.01.2020	15:50	КТП-742 (ВЛ-10кВ Л-9 ПС Красная Слобода) Т для устранения течи масла трансформатора из под шпильки 0,4кВ фаза "В".	Устранение течи масла трансформатора из под шпильки 0,4кВ фаза "В".
34	Пригородные МЭС	Городищенский участок	21.01.2020	09:00	21.01.2020	16:00			21.01.2020	09:00	21.01.2020	18:14	Л-29 ПС"Городище".	Для текущего ремонта В-10кВ яч№29.
35	Михайловские МЭС	Михайловка	23.01.2020	12:30	23.01.2020	17:00			23.01.2020	13:56	23.01.2020	16:40	ВЛ-10кВ Л-6 ПС Себряковская	Монтаж, замена РВО-10кВ
36	Заволжские МЭС	Ленинский участок	23.01.2020	13:30	23.01.2020	16:30			23.01.2020	13:49	23.01.2020	15:32	ТП-225 оборудование РУ-10/0,4кВ, камеры Т-1, Т-2 (ВЛ-10кВ Л-4 ПС Ленинская) ТО	ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, камеры Т-1, Т-2
37	Пригородные МЭС	Городищенский участок	22.01.2020	09:00	22.01.2020	13:00			22.01.2020	09:53	22.01.2020	19:30	Л-11 ПС "Городище"	Для текущего ремонта В-10кВ яч№11.
38	Пригородные МЭС	Городищенский участок	22.01.2020	13:00	22.01.2020	16:00			22.01.2020	14:00	22.01.2020	17:14	Л-24 ПС "Городище"	Для текущего ремонта В-10кВ яч№24.
39	Пригородные МЭС	Городищенский участок	22.01.2020	09:00	22.01.2020	12:00			22.01.2020	09:40	22.01.2020	11:10	Т-1 КТП-25.	Для ремонта силового трансформатора КТП-25.
40	Пригородные МЭС	Городищенский участок	22.01.2020	13:00	22.01.2020	16:00			22.01.2020	13:55	22.01.2020	15:10	КТП-4А.	Для тех.обслуживания эл.оборудования КТП-4А.
43	Северные МЭС	Урюпинский участок	24.01.2020	09:00	24.01.2020	16:00			24.01.2020	09:06	24.01.2020	16:30	ВЛ-10кВ от ПС "Урюпинская" до РП-1	опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
41	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	23.01.2020	10:00	23.01.2020	15:00			23.01.2020	10:26	23.01.2020	12:50	КТП-738, оборудование РУ-0,4кВ	Ревизия контактных соединений ГР-0,4кВ Т
42	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	24.01.2020	10:00	24.01.2020	15:00			24.01.2020	13:10	24.01.2020	15:15	КТП-1003;РУ-0,4кВ в ремонт для ревизии контактных соединений ТТ-0,4кВ	Ревизия контактных соединений ТТ-0,4кВ.
46	Михайловские МЭС	Михайловка	23.01.2020	09:00	23.01.2020	12:00			23.01.2020	09:24	23.01.2020	14:14	В 10кВ яч. №10 ПС Михайловская	Средний ремонт В 10кВ
47	Михайловские МЭС	Михайловка	23.01.2020	13:00	23.01.2020	17:00			23.01.2020	14:40	23.01.2020	15:55	В 10кВ яч. №20 ПС Михайловская	Средний ремонт В 10кВ
49	Михайловские МЭС	Михайловка	24.01.2020	09:00	24.01.2020	12:30			24.01.2020	09:36	24.01.2020	11:39	Л-8 ПС Михайловская	Средний ремонт В 10кВ яч.№8 ПС Михайловская РУ-10кВ
50	Заволжские МЭС	Быковский участок	27.01.2020	09:00	27.01.2020	12:00			27.01.2020	10:10	27.01.2020	12:10	ВЛ-10 кВ №2 П.С Быково для ремонта и регулировки ЛР - КТП №962 на опоре № 2-2/1	ВЛ-10 кВ №2 П.С Быково для ремонта и регулировки ЛР - КТП № 962 на опоре № 2-2/1
51	Заволжские МЭС	Николаевский участок	28.01.2020	09:30	28.01.2020	16:00			28.01.2020	10:05	28.01.2020	16:40	часток ВЛ-10кВ. №17 ПС Николаевская от КТП-14 до КРН-3, для обрезки деревьев.	ВЛ-10кВ. №17 ПС Николаевская, оп. 17/104 - 17/105 и отпайка 12 оп.17-12/1 - 17-12/12 обрезка
52	Михайловские МЭС	Михайловка	27.01.2020	13:00	27.01.2020	17:00			27.01.2020	11:22	27.01.2020	15:08	Л-23 ПС Михайловская	Средний ремонт В 10кВ яч.№8 ПС Михайловская РУ-10кВ
53	Пригородные МЭС	Городищенский участок	27.01.2020	09:00	27.01.2020	17:00			27.01.2020	10:00	27.01.2020	15:25	ВЛ-10кВ №13 ПС "Городище"	Для текущего ремонта В-10кВ яч №13 ПС "Городище"
55	Пригородные МЭС	Городищенский участок	29.01.2020	10:00	29.01.2020	17:00			29.01.2020	10:30	29.01.2020	14:37	ВЛ-10кВ №24 ПС "Городище"	Для текущего ремонта В-10кВ яч №24
56	Пригородные МЭС	Городищенский участок	27.01.2020	09:45	27.01.2020	13:00			27.01.2020	10:00	27.01.2020	11:38	Т-1 и Т-2, I и II СШ-0,4кВ в ТП-599	Техническое обслуживание Т-1 и Т-2, I и II СШ-0,4кВ в ТП-599
57	Пригородные МЭС	Городищенский участок	27.01.2020	09:00	27.01.2020	16:00			27.01.2020	10:15	27.01.2020	11:13	КТП-867	Техническое обслуживание КТП-867

58	Пригородные МЭС	Городищенский участок	29.01.2020	10:00	29.01.2020	17:00			29.01.2020	10:40	29.01.2020	15:37	КТП-1010	Техническое обслуживание КТП-1010
59	Михайловские МЭС	Фроловский участок	26.01.2020	01:10	26.01.2020	05:00			26.01.2020	01:15	26.01.2020	03:18	КВЛ-6кВ Л-58 ЦРП-1	Восстановление обрыва провода в пролете опор №74-75
60	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	26.01.2020	12:30	26.01.2020	17:00			26.01.2020	12:45	26.01.2020	15:50	Участок КВЛ-10 кВ Л-3 ПС Лесная от оп №77 до оп.№78 для замены концевой муфты 10 кВ на оп №77	Замеа концевой муфты 10 кВ на оп №77
61	Заволжские МЭС	Николаевский участок	29.01.2020	09:30	29.01.2020	16:30			29.01.2020	09:50	29.01.2020	16:25	Участок ВЛ-10кВ. №17 ПС Николаевская от ЛР 17-2, для обрезки деревьев.	ВЛ-10кВ. №17 ПС Николаевская, отпайка №4 от ЛР 17-2 оп.17-4/10 - 17-4/16 обрезка деревьев.
62	Суровикинские МЭС	Суровикино	30.01.2020	10:00	30.01.2020	17:00			30.01.2020	10:00	30.01.2020	17:00	ВЛ-10кВ Л-13 РП-2	Профвосстановление РЗиА, тех.обслуживание В-10кВ яч.13
63	Михайловские МЭС	Михайловка	28.01.2020	12:30	28.01.2020	17:00			28.01.2020	12:20	28.01.2020	14:58	Л-1 ПС Михайловская	Средний ремонт В 10кВ в яч.№1 РУ-10кВ ПС Михайловская
64	Жирновские МЭС	Еланский участок	29.01.2020	09:00	30.01.2020	17:00	31.01.2020	12:00	29.01.2020	09:00	30.01.2020	16:15	МВ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ "Елань-1"	Ремонт МВ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ "Елань-1"
65	Камышинские МЭС	Камышинский участок	28.01.2020	10:30	28.01.2020	17:00			28.01.2020	10:30	28.01.2020	16:11	ВЛ-10кВ Л-15 ПС Северная от оп.1 до оп.15-3/13	устранение коронации на ЛР-10кВ в сторону ТП-134 (оп.15-3/13)
66	Заволжские МЭС	Быковский участок	29.01.2020	12:00	29.01.2020	17:00			29.01.2020	13:15	29.01.2020	16:02	ВЛ-10кВ №27 ПС Головная в ремонт для подключения объекта.	Подключение вновь вводимого объекта
67	Камышинские МЭС	Камышинский участок	29.01.2020	06:00	29.01.2020	16:00			29.01.2020	05:25	29.01.2020	15:00	ЛЭП 10кВ Л9 ПС Городская	Техническое обслуживание оборудования ТП-212
68	Пригородные МЭС	Городищенский участок	31.01.2020	09:00	31.01.2020	13:00			31.01.2020	10:00	31.01.2020	12:03	Т-1 и Т-2, I и II СШ-0,4кВ в ТП-15	Техническое обслуживание Т-1 и Т-2, I и II СШ-0,4кВ в ТП-15
70	Заволжские МЭС	Ленинский участок	30.01.2020	09:30	30.01.2020	12:00			30.01.2020	10:00	30.01.2020	12:10	КТП-548 (от ВЛ-10 кВ 6Л РП-1-10) РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, Т для ТО	Техническое обслуживание РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, Т
72	Пригородные МЭС	Городищенский участок	30.01.2020	09:00	30.01.2020	17:00			30.01.2020	09:56	30.01.2020	15:28	ВЛ-10кВ №31 ПС "Городище"	Для текущего ремонта В-10кВ в яч №31 ПС
73	Пригородные МЭС	Котельниковский участок	29.01.2020	12:30	29.01.2020	13:30			29.01.2020	13:02	29.01.2020	13:24	Участок ВЛ-10кВ №24 ПС "Котельниково" от ТП-49 яч №2 до ТП-13 яч №1	Для замены изолятора на неподвижных ножах фазы С ЛРНД 10/400-КТП-15
74	Пригородные МЭС	Котельниковский участок	30.01.2020	15:30	30.01.2020	16:30			30.01.2020	15:30	30.01.2020	16:20	ВЛ-10кВ №11ПС "Заводская" от ТП-46 яч №3	Для присоединения КЛ-10кВ к ВЛ-10кВ на оп.№129 и
75	Пригородные МЭС	Городищенский участок	31.01.2020	12:00	31.01.2020	16:00			31.01.2020	12:00	31.01.2020	16:20	ВЛ-10кВ №21 ПС "Городище"	Для опиловки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ
76	Камышинские МЭС	Камышинский участок	31.01.2020	08:30	31.01.2020	17:00			31.01.2020	08:47	31.01.2020	16:54	Лин.479 10кВ ТЭЦ	Разрезание, монтаж муфты завод и присоединение КЛ-10кВ яч.479 ТЭЦ в яч.106 вновь смонтированной РП-3. КЛ-10кВ яч.54 РП-2 в яч.96 вновь смонтированной РП-3.
77	Камышинские МЭС	Камышинский участок	31.01.2020	08:30	31.01.2020	17:00			31.01.2020	08:34	31.01.2020	17:38	Линия15Д ТЭЦ	Разрезание..монтаж соед. муфты,завод и присоединение КЛ-10кВ яч.15Д ТЭЦ в яч.98 вновь смонтированой РП-3.
78	Михайловские МЭС	Михайловка	31.01.2020	09:00	31.01.2020	12:00			31.01.2020	09:17	31.01.2020	13:57	В 10 кВ яч. №6 ПС Себряковская	Проф. восстановление РЗиА
79	Заволжские МЭС	Николаевский участок	31.01.2020	10:00	31.01.2020	17:00			31.01.2020	10:10	31.01.2020	16:00	КЛ-10кВ. от оп. 24/38 до ТП-48	КЛ-10кВ. от оп. 24/38 до ТП-48 отыскание места повреждения
80	Заволжские МЭС	Палласовский участок	31.01.2020	13:00	31.01.2020	15:00			31.01.2020	13:25	31.01.2020	14:35	ТП-55 (КВЛ-10кВ №12 РП-1) РУ-10/0,4кВ, кам.Т-1 для регулировки напряжения на трансформаторе	ТП-55 (КВЛ-10кВ №12 РП-1) РУ-10/0,4кВ, кам.Т-1 регулировка напряжения на трансформаторе

84	Камышинские МЭС	Камышинский участок	01.02.2020	08:30	01.02.2020	17:00			01.02.2020	08:45	01.02.2020	15:12	КЛ-10кВ яч.9Д1 ТЭЦ - яч.1 ТП-297	Разрезание, монтаж соед. муфты, завод и присоединение КЛ-10кВ яч.9Д1 ТЭЦ в яч.101 вновь смонтированной РП-3, КЛ-10кВ яч.1 ТП-297 в яч.105 вновь смонтированной РП-3